



<b>02.09.2016</b>	<b>STADIO DOSSENINA - SICUREZZA</b>		
Presenti	<b>COMUNE DI LODI</b> -Commissario prefettizio Mariano Savastano -Giovanni Ligi - Dirigente settore 6 -Silvio Masullo – Segretario generale e Dirigente sett. Sport -Giulia Pellegrino - Tecnico resp. impianti sportivi -Segretario per il verbale: Stefano Sordi		<b>SOCIETÀ CAVENAGO FANFULLA</b> Presidente: Luigi Barbati Dirigente Gianmario Invernizzi
<b>ARGOMENTI TRATTATI</b>			
<p>L'incontro è stato convocato dal Commissario Prefettizio Mariano Savastano per verificare, nell'imminenza dell'inizio del campionato di Serie D del Cavenago Fanfulla, la situazione dello Stadio Dossena che presenta problemi di sicurezza ed è privo di titolo autorizzativo per ospitare le gare calcistiche. Il Commissario richiama le precedenti riunioni sull'argomento svoltesi in data 29.6.2016 in Prefettura e in data 28/7/2016 in Questura nel corso delle quali sono stati elencati, sulla base di riscontri diretti eseguiti dalla Questura e dai Vigili del Fuoco, una serie di inadempimenti e criticità che compromettono la sicurezza dell'impianto. Sulla base di queste valutazioni, Comune di Lodi e ASD Cavenago Fanfulla avevano concordato gli impegni di competenza (vedi verbali trasmessi da Questura e Prefettura) per la realizzazione delle misure e degli interventi da predisporre per la messa in sicurezza dell'impianto al fine del conseguimento del titolo autorizzativo previsto. L'incontro odierno serve, appunto, a verificare lo stato di attuazione degli impegni assunti, non essendo nel frattempo pervenuta alcuna comunicazione in merito. Il Commissario procede all'esame di ogni singolo punto di criticità di seguito elencato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Campane di vetro in Viale Pavia e Via Griffini - l'intervento è stato eseguito dal Comune</li> <li>2) Biglietteria separata tra tifoseria locale e quella "ospite" - Il Presidente del Cavenago Fanfulla comunica che si è provveduto ad attivare la prevendita on line per i tifosi al seguito delle squadre ospitate.</li> <li>3) Protezioni alla base di alcune torri di illuminazione per impedire accessi - come da impegno preso, il Presidente del Cavenago Fanfulla disporrà l'effettuazione dell'intervento.</li> <li>4) Cancellata in ferro fissa sulla tribuna per separare le tifoserie - Il tecnico comunale G. Pellegrino comunica che è in corso l'acquisizione di preventivi per la sua realizzazione. Tempo previsto per installazione: entro 30 settembre p.v.</li> <li>5) Cancellata in ferro al posto della rete metallica tra gli spalti della tifoseria locale e spogliatoi – Cavenago Fanfulla comunica di aver eseguito l'installazione</li> <li>6) Paratia in ferro o estensione copertura già esistente a protezione dell'area spogliatoi da lancio di oggetti – Il Presidente del Cavenago Fanfulla verificherà con i suoi collaboratori gli impegni assunti nei</li> </ol>			



precedenti incontri in merito a questo intervento

- 7) Tunnel mobile sul campo da gioco a protezione ingresso e uscita dei calciatori –  
Il Cavenago Fanfulla provvederà a dotarsi della struttura mobile
- 8) Postazione in tribuna per il personale delle Forze dell'ordine per briefing pre partita e altre necessità –  
Cavenago Fanfulla provvederà ad adibire la postazione con una parte divisoria nel locale adiacente la segreteria
- 9) Sistemazione seggiolino rotto – eseguita
- 10) Eliminazione di cavi elettrici inutilizzati – eseguita
- 11) Riparazione di alcune crepe nei pilastri muri di recinzione – eseguita
- 12) Rimozione oggetti all'interno dell'impianto non utilizzati (pali e strutture metalliche mobili) – eseguita
- 13) Ripristino tegole non fissate - eseguito

In merito alla disponibilità data nel corso dell'incontro in Questura del 28 luglio dall' Assessore Piacentini per l'installazione di telecamere per il controllo delle vie di accesso allo stadio, il Commissario Savastano concorda sulla loro utilità e affida la predisposizione degli interventi al tecnico comunale Pellegrino, la quale si raccorderà con i tecnici e l'impresa incaricata (provvedendo con il Dirigente alla individuazione delle risorse economiche necessarie)

Per quanto riguarda l'illuminazione di emergenza negli spogliatoi e bagni, si prende atto che il Cavenago Fanfulla non ha ancora prodotto la certificazione di efficienza dell'impianto, come da impegni presi. Il Dirigente Ligi sottolinea che il progetto di adeguamento dell'impianto elettrico della struttura risalente al 2008 sarebbe da aggiornare ed il suo costo è quantificabile in circa 50.000/60.000 €, pertanto da programmare nel piano dei futuri interventi.

In ogni caso lo stadio viene utilizzato esclusivamente in orario diurno, anche se la società sarebbe interessata a poter disputare, quando sarà possibile, gare in notturna.

Il Commissario, mentre afferma il massimo impegno costruttivo per affrontare la situazione di sicurezza e agibilità dell'impianto, invita la società a prendere in considerazione la "soluzione B", cioè quella di reperire un altro stadio per le partite casalinghe, in caso della mancata realizzazione delle misure urgenti e necessarie previste.

Il servizio di vigilanza da parte dei Vigili del Fuoco sarà a cura della società Cavenago Fanfulla.

Il Commissario, nel riassumere quanto discusso, prende atto che una parte degli interventi concordati sono stati realizzati ed altri sono ancora in attesa; afferma la necessità di procedere celermente al completamento delle misure di sicurezza previste ritenendo **che le autorizzazioni in deroga siano da considerarsi straordinarie e limitate** e solo a fronte di precisi e realistici impegni di realizzazione degli interventi di sicurezza previsti in tempi certi e definiti. La volontà dell'Amministrazione è quella di arrivare entro l'autunno ad impostare la procedura per ottenere il titolo autorizzativo dell'impianto e chiede la collaborazione di tutti per assicurare alla squadra neopromossa in serie D le migliori condizioni per disputare il campionato.

Il Presidente Barbati e il dirigente Invernizzi del Cavenago Fanfulla concordano sull'impostazione affermando che "il discorso del Commissario non fa una piega".



## DECISIONI ASSUNTE

- Il Commissario incarica il Segretario generale del Comune, nonché Dirigente supplente del servizio Sport Silvio Masullo, ad effettuare una puntuale verifica del contratto di gestione dell'impianto per definire quali siano gli interventi che rientrano tra quelli straordinari di competenza del Comune e quelli ordinari in carico alla società.
- Si effettuerà un sopralluogo dell'impianto prima della partita casalinga dell'11 settembre per una verifica in loco degli interventi nel frattempo effettuati.
- Il Comune di Lodi provvederà alla realizzazione del punto 4 e alla installazione delle telecamere sulle vie di accesso allo stadio
- Il Cavenago Fanfulla effettuerà gli interventi previsti ai precedenti punti 3 – 6 – 7 – 8.

Il Commissario Prefettizio  
Mariano Savastano